MAT.


MEMO N. : 310/2021

310/2021
Responde consulta sobre desarrollod eFAMSV - Memorándum Digital N°299 y mediante Memorándum Digital N°300 (abril 2021) / se sugiere renovación de

ambos documentos de garantía

Arica, 26/04/2021





DOCUMENTO ELECTRONICO

DE : BRUNO BOGGIONI - Profesional DIT - División de Infraestructura y Transportes

A : Jefe de División - División de Presupuesto e Inversión Regional

María Constanza:

Junto con saludar, en su calidad de Jefatura DIPIR y de acuerdo a consulta efectuada semana pasada mediante Memorándum Digital N°299 y mediante Memorándum Digital N°300, se informa a usted, que debido a que las obras de restauración verificadas por mi personas se han efectuado fuera de la vigencia de la carta Gantt expresada en convenio original y no se incorpora nueva carta Gantt en primera actualización, se requiere poseer vigencia a la temporalidad (aumento de plazo) que se ha efectuado para el desarrollo de las obras.

De esta manera labores Inspección Fiscal iniciaron en diciembre 2020, mes que advierte controlaría en primera actualización, que según registro de carta Gantt expresada en convenio original (expiraría plazo de ejecución de obras).

Debido a que a la fecha labores de obra cuentan con un aumento de tiempo (ampliación en el desarrollo de labores) para ejecutar según inicio de labores y temporalidad advertida carta Gantt descrita en convenio original, es requerido de acuerdo a lo expresado en tercer párrafo del artículo SÉPTIMO: Caución de Fiel Cumplimiento de Contrato que identifica: "En caso de ampliaciones de plazo de este convenio, el ejecutor se obliga a renovar la caución en los mismos términos antes descritos".

- En relación a la consulta especifica de advertir el avance en Restauración de Iglesia de San Santiago de Belén se informa un avance de 40% desde el 16 de diciembre 2020 hasta el último control efectuado, considerando desarrollo de labores que no tuvieron fiscalización fueron desarrolladas de forma óptima, se describiría un avance según ultimo control de 63% de avance de obra
- En relación a la consulta especifica de advertir el avance en Restauración de Iglesia de Virgen de Asunción de Ticnamar se informa un avance de 54% desde el 16 de diciembre 2020 hasta el último control efectuado, considerando desarrollo de labores que no tuvieron fiscalización fueron desarrolladas de forma óptima, se describiría un avance según ultimo control de 71% de avance de obra

Se sugiere:

- 1.- entregar lectura a las conclusiones adjuntas en acta N°12 adjunta en presente memorándum electrónico.
- 2.- efectuar labores administrativas referente a la renovación de ambos documentos de garantía para ambas restauración considerando que proceso se encuentra en desarrollo para lograr aprobación de partidas, termino de obras, recepción de obras y cierre administrativo de ambos proyectos, por lo que se requiere gestionar el remplazo y entregar nueva vigencia de garantías, según las mismos términos anteriormente descritos.

Quedo atento.

Saludos.

BRUNO BOGGIONI RIVERA Profesional DIT División de Infraestructura y Transportes

BBR / bbr

DISTRIBUCION:

Jefe de División - División de Infraestructura y Transportes
TANNIA CAROLINA BURGOS - Apoyo Jurídico - División de Presupuesto e Inversión Regional
Jefe Departamento - Departamento Jurídico (GORE)
Jefe de División - División de Planificación y Desarrollo Regional
Jefe (S) Departamento - Departamento de Inversión Regional
CRISTIAN QUINTEROS - Profesional - División de Presupuesto e Inversión Regional
LORENA CAROLINA STROMILLI - Experto - Oficina de Partes

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799

1/2

sgdoc: Home « Cerrar Panel

26/4/2021

Bienvenido BRUNO BOGGIONI - Profesional DIT Salir

Formato: ELECTRONICO

Tipo de Documento: Memorandum

1

d

Materia: Responde consulta sobre desarrollod eFAMSV - Memorándum Digital N°299 y mediante Memorándum Digital N°300 (abril 2021) / se sugiere renovación de ambos documentos de garantía

Emisor: BRUNO BOGGIONI - Profesional DIT - División de Infraestructura y Transportes

Destinatarios: Jefe de División - División de Presupuesto e Inversión Regional

Fecha Ingreso Sistema: 26/04/2021 10:57

2



(COPIA) N° Expediente: E337/2021 Fecha Ingreso: 26/04/2021 11:12

Expediente

Información Documento Original

N° Documento: 310/2021 Fecha Documento: 26/04/2021

ARICA Y PARINACOTA

Menu Principal

Bandeja de Entrada

- » Bandeja de Salida School Crear Expediente
- ▶ Reportes

- Destinatarios Frecuentes
- ▶ Tareas Programadas

▶ Opciones de Correo

- Gestion de Contratos
- ▶ Usuario

Adjuntar Respuesta: Seleccione	Esta opción permite adjuntar todo tipo de Documentos que tenen directa relación con la respuesta.	
Observaciones		*
	A America	
	Phone A.	
Agregar Observacion		

◆ Departamento Seleccione Departamento ◆ Unidad Seleccione Unidad ◆ Destinatarios individuales Destinatarios Externos Listas Destinatarios Frecuentes Buscar Usuario Persona Seleccione Persona < ✓ División Seleccione División Destinatarios Frecuentes Seleccione Destinatario Frecuente V Cargo Seleccione Cargo ▼ Organización GORE XV Despachar Expediente

Agregar Destinatario

Nombres	Cargo	Unidad	Relación	Eliminar
CONSTANZA CARREÑO	Jefe de División	División de Presupuesto e Inversión Regional	DIRECTO	(1)
HUMBERTO SAAVEDRA	Jefe de División	División de Infraestructura y Transportes	COPIA	()a
TANNIA CAROLINA BURGOS	Apoyo Jurídico	División de Presupuesto e Inversión Regional	COPIA	個
ANDRĖS RENĖ PALMA	Jefe Departamento	Departamento Jurídico (GORE)	COPIA	値
JAIME VALDEBENITO	Jefe de División	División de Planificación y Desarrollo Regional	COPIA	G
EONARDO TORRES	Jefe (S) Departamento	Departamento de Inversión Regional	COPIA	(18
CRISTIAN QUINTEROS	Profesional	División de Presupuesto e Inversión Regional	COPIA	(1)
LORENA CAROLINA STROMILLI	Experto	Oficina de Partes	COPIA	(1)